

Auditoría Cobre Panamá – CODESA

Reporte de Andamio incompleto

Se reporta como posible no conformidad en la auditoría de Cobre Panamá con la empresa CODESA el día 22 de septiembre de 2022 andamio incompleto como se muestra en la foto izquierda. **Este andamio no estaba en uso**; los trabajos en el pulverizador 1B fueron finalizados con anterioridad y el andamio fue apartado del pulverizador debido a que ya no estaría en uso.

La foto de la derecha muestra claramente la forma como se utilizan los andamios para el mantenimiento de pulverizadores. Se deja claramente establecido que **no es un andamio incompleto** sino que se solicitó construir de esa forma para que las partes salientes del pulverizador puedan quedar dentro de la plataforma del andamio y permitir el acceso durante los trabajos en el pulverizador.

Andamio reportado en auditoría



Foto de archivo. Andamio en uso para mantenimiento de pulverizador



Orden de trabajo asociada para la construcción del andamio

Order Number	902831	WM	Type	0	Corrective Order
Unit Number	1BY515GB		COAL PULVERIZER B		
Product Model			Case Number		
Product Family	Product Family		Customer Number	210	
Description	Assembly / Disassembl Scaffold		Site Number	210	
Failure Description	ASSEMBLY / DISASSEMBL SCAFFOLD				

Planning Order Detail Classification Accounting Attachments

Text1

Last Modified 14/08/2022 10:34:52 by GMORENO

Se crea esta WO para el armado y desarmado de Andamios en el mantenimiento Mayor del Pulverizador 1B.

1. Montaje / Desmontaje de andamios para retirar de tuberías de carbón en el Clasificador (donde se requiera)
2. Instalacion de Plataformas fijas y Plataforma Movil para apertura de compuertas de mantenimiento en el Pulverizador 1B- for Journal cover Opening. (three rollers)

Saludos.

Foto de archivo. Andamio en uso para mantenimiento de pulverizador

